

HMG revize č. 3 k 7.4.2009

ID	SO / PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2008																												2009											
						2007				Půlrok 1, 2008								Půlrok 2, 2008								Půlrok 1, 2009								Půlrok 2, 2009											
						Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř														
1		<b>Rekonstrukce kanalizace Břeclav</b>	503 dny?	26.10. 07	24.9. 09	6.10.																												24											
2		<b>Břeclav KANALIZACE</b>	429 dny?	28.1. 08	15.9. 09	28.1.																												15.9											
3		<b>Stoky</b>	418 dny	28.1. 08	31.8. 09	28.1.																												31.8.											
4	SO 1B-001	Stoka A, odlehčovací stoka OS0A, stoka C, C1, odlehčovací stoka OS0C, stoka D, stoka D1, odlehčovací stoka OS1D, stoka E	189 dny	17.10. 08	27.7. 09	17.10.																												27.7.											
5	SO 1B-002	Stoka AE, AE-0, AE-1, AE-2, AD-3, AD-4	49 dny	28.1. 08	3.4. 08	28.1.																												3.4.											
6	SO 1B-003	Stoka D-4, D4-1, D4-2, D4.2-1	59 dny	4.2. 08	24.4. 08	4.2.																												24.4.											
7	SO 1B-004	Stoka E, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, stoka "Albert", E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19, E-20, E-21, E-22, E-23, E-18 "odvětrání"	344 dny	25.3. 08	15.7. 09	25.3.																												15.7.											
8	SO 1B-005	STOKA AG1, AG1-1, AG1-1-1, AG1-1-2, AG1-1-3, AG1-2, AG1-2-1, AG1-2-2, AG4-2, AG5-1, AG8-2 (ul. U rybníka), AH2 (ul. Hřbitovní)	408 dny	11.2. 08	31.8. 09	11.2.																												31.8.											
9	SO 1B-019	Stoka CB (ul. Dolní luční)	61 dny	18.7. 08	11.10. 08	18.7.																												11.10.											
10	SO 1B-006	Stoka D9.1, D9.2 S2, S3, odlehčovací stoka OS2D	158 dny	11.3. 08	16.10. 08	11.3.																												16.10.											
11																																													
12	SO 1B-007	<b>ČS1C</b>	242 dny?	1.8. 08	2.7. 09	1.8.																												2.7.											
13	SO 1B-007	stavební práce	210 dny?	1.8. 08	20.5. 09	1.8.																												20.5.											
14	PS 1B-0101	strojně technologická část	187 dny	6.10. 08	20.6. 09	6.10.																												20.6.											
15	PS 1B-0102	elektročást a MaR	180 dny	15.10. 08	20.6. 09	15.10.																												20.6.											
16	IZ	individuální zkoušky	1 den	22.6. 09	22.6. 09																													22.6.											
17	KZ	komplexní zkoušky	4 dny	29.6. 09	2.7. 09																													29.6.											
18	SO 1B-007	<b>ČS1AG1</b>	185 dny	23.9. 08	4.6. 09	23.9.																												4.6.											
19	SO 1B-007	stavební práce	151 dny	23.9. 08	20.4. 09	23.9.																												20.4.											
20	PS 1B-0101	strojně technologická část	150 dny	6.10. 08	30.4. 09	6.10.																												30.4.											
21	PS 1B-0102	elektročást a MaR	154 dny	15.10. 08	15.5. 09	15.10.																												15.5.											
22	IZ	individuální zkoušky	1 den	20.5. 09	20.5. 09																													20.5.											
23	KZ	komplexní zkoušky	4 dny	1.6. 09	4.6. 09																													1.6.											
24	SO 1B-007	<b>ČS1AG8-2, ČS1AH-2</b>	117 dny?	9.7. 08	18.12. 08	9.7.																												18.12.											
25	SO 1B-007	stavební práce	103 dny?	9.7. 08	30.11. 08	9.7.																												30.11.											
26	PS 1B-0101	strojně technologická část	40 dny	6.10. 08	30.11. 08	6.10.																												30.11.											
27	PS 1B-0102	elektročást a MaR	33 dny	15.10. 08	30.11. 08	15.10.																												30.11.											
28	IZ + KZ	individuální + komplexní zkoušky	4 dny	15.12. 08	18.12. 08																													15.12.											
29																																													
30	SO 1B-008	Domek obsluhy	121 dny	3.2. 09	20.7. 09																													3.2.											
31	SO 1B-009	Příjezdová komunikace	111 dny	2.3. 09	31.7. 09																													2.3.											
32	SO 1B-010	Venkovní přípojky NN pro ČS a domek obsluhy	22 dny	1.5. 09	31.5. 09																													1.5.											
33	SO 1B-011	Úprava stávajících trafostanic (nová trafostanice včetně PD)	37 dny	1.5. 09	21.6. 09																													1.5.											
34	SO 1B-012	Přeložky vodovodů	381 dny	13.2. 08	31.8. 09	13.2.																												31.8.											
35	SO 1B-013	Přeložky plynovodů	370 dny	3.4. 08	31.8. 09	3.4.																												31.8.											
36	SO 1B-014	Přeložky elektrických vedení	391 dny	5.3. 08	31.8. 09	5.3.																												31.8.											
37	SO 1B-015	Přeložky telekomunikačních kabelů	391 dny	5.3. 08	31.8. 09	5.3.																												31.8.											
38	SO 1B-016	Venkovní vodovodní přípojka k ČS1C a domku obsluhy	108 dny	2.2. 09	30.6. 09																													2.2.											
39	SO 1B-017	Odstranění stávajícího objektu hrubého předčištění	89 dny	1.4. 09	31.7. 09																													1.4.											
40	SO 1B-018	Terénní úpravy a výsadba zeleně	77 dny	1.6. 09	15.9. 09																													1.6.											
41	SO 1B-019	Odlehčovací komora OK1CB	30 dny	1.9. 08	11.10. 08	1.9.																												11.10.											
42																																													
43		<b>Všeobecné položky vč. zařízení staveniště</b>	503 dny?	26.10. 07	24.9. 09	26.10.																												24.9.											
44																																													

Projekt: harmonogram - Břeclavsko A  
Datum: 2.4. 09

Úkol		Milník		Zahrnutý kritický úkol		Rozdělení		Seskupit podle souhrnu	
Kritický úkol		Souhrnný		Zahrnutý milník		Vnější úkoly		KÚkol	
Průběh		Zahrnutý úkol		Zahrnutý průběh		Souhrn projektu			