

ID	SO / PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2008												2009											
						Čtvr. 3, 2007	Čtvr. 4, 2007	Čtvr. 1, 2008	Čtvr. 2, 2008	Čtvr. 3, 2008	Čtvr. 4, 2008	Čtvr. 1, 2009	Čtvr. 2, 2009	Čtvr. 3, 2009	Čtvr. 4, 2009														
						VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.						
1		Rekonstrukce ČOV Podivín	517 dny?	24.10. 07	24.9. 09	24.10. → 24.9.																							
2		ČOV	437 dny?	1.2. 08	14.9. 09	1.2. → 14.9.																							
3	SO 6A.001	Příprava území	295 dny	1.2. 08	11.5. 09	1.2. → 11.5.																							
4																													
5	SO 6A.002	Hrubé předčištění, dešťová nádrž	369 dny?	7.5. 08	14.9. 09	7.5. → 14.9.																							
6		Provizorní obtok stávajícího mech. Předčištění	10 dny?	19.5. 08	30.5. 08	19.5. → 30.5.																							
7		obj. 1 - Hrubé česle	10,2 měsíce	7.5. 08	2.2. 09	7.5. → 2.2.																							
8		obj. 2 - Rekonstrukce vstupní čerpací stanice	11,15 měsíce	7.5. 08	30.5. 09	7.5. → 30.5.																							
9		obj. 3 - Lapák písku a jemné česle	12,5 měsíce	2.6. 08	30.4. 09	2.6. → 30.4.																							
10		obj. 21 - Plocha pro prázdnění kanalizačního vozu	11,35 měsíce	4.8. 08	30.5. 09	4.8. → 30.5.																							
11		obj. 5 - rekonstrukce štěrbíkových nádrží	9,65 měsíce	20.10. 08	30.6. 09	20.10. → 30.6.																							
12		obj. 17 - Dešťová čerpací stanice	7,9 měsíce	4.8. 08	28.2. 09	4.8. → 28.2.																							
13		obj. 18 - Dešťová zdrž	6,85 měsíce	1.12. 08	30.5. 09	1.12. → 30.5.																							
14		TECHNOLOGIE - PS 6A.101 Mechanické předčištění	237 dny?	19.8. 08	30.6. 09	19.8. → 30.6.																							
15		Individuální zkoušky	9 dny	18.6. 09	30.6. 09	18.6. → 30.6.																							
16		Komplexní zkoušky	17 dny	30.6. 09	22.7. 09	30.6. → 22.7.																							
17		Zahájení zkušebního provozu	37 dny	24.7. 09	14.9. 09	24.7. → 14.9.																							
18																													
19	SO 6A.003	Biologická ČOV, provozní budova, třetí stupeň čištění	415 dny?	4.3. 08	14.9. 09	4.3. → 14.9.																							
20		obj. 4 - Provozní budova, dmýchárna č. 5, jímka na dovážené vody, jímka na c	13,45 měsíce	4.3. 08	30.5. 09	4.3. → 30.5.																							
21		základová deska pro zásobník na chemikálie	3,85 měsíce	21.7. 08	31.10. 08	21.7. → 31.10.																							
22		obj. 6 - Nové aktivační nádrže	14,8 měsíce	1.4. 08	30.4. 09	1.4. → 30.4.																							
23		obj. 7 - Nové dosazovací nádrže	15,35 měsíce	17.3. 08	30.4. 09	17.3. → 30.4.																							
24		obj. 8 - Třetí stupeň čištění	14,85 měsíce	1.5. 08	30.5. 09	1.5. → 30.5.																							
25		obj. 9 - Vyrovnávací nádrž 3.stupně	13,7 měsíce	1.5. 08	30.4. 09	1.5. → 30.4.																							
26		obj. 23 - Šachta pro odběr užitkové vody	9,7 měsíce	15.8. 08	30.4. 09	15.8. → 30.4.																							
27		TECHNOLOGIE - PS 6A.104 Třetí stupeň čištění	230 dny?	28.8. 08	30.6. 09	28.8. → 30.6.																							
28		TECHNOLOGIE - PS 6A.102 Biologické čištění	183 dny?	1.9. 08	30.4. 09	1.9. → 30.4.																							
29		Individuální zkoušky	9 dny	18.6. 09	30.6. 09	18.6. → 30.6.																							
30		Komplexní zkoušky	17 dny	30.6. 09	22.7. 09	30.6. → 22.7.																							
31		Zahájení zkušebního provozu	37 dny	24.7. 09	14.9. 09	24.7. → 14.9.																							
32																													
33	SO 6A.004	Kalové hospodářství	303 dny?	4.8. 08	14.9. 09	4.8. → 14.9.																							
34		BUDOVA ODVODNĚNÍ KALU A SKLÁDKA NA ODVODNĚNÝ KAL	227 dny?	4.8. 08	30.5. 09	4.8. → 30.5.																							
35		obj. 11 - Nová čerpací stanice kalu	144 dny?	20.8. 08	30.5. 09	20.8. → 30.5.																							
36		obj. 12 - Homogenizace kalu	183 dny?	1.9. 08	30.4. 09	1.9. → 30.4.																							
37		obj. 24 - Dezidorační filtr	121 dny?	3.11. 08	10.4. 09	3.11. → 10.4.																							
38		základová deska pro vápenné silo	41 dny?	10.11. 08	31.12. 08	10.11. → 31.12.																							
39		TECHNOLOGIE - PS 6A.103 Kalové hospodářství	213 dny?	22.9. 08	30.6. 09	22.9. → 30.6.																							
40		Individuální zkoušky	9 dny	18.6. 09	30.6. 09	18.6. → 30.6.																							
41		Komplexní zkoušky	17 dny	30.6. 09	22.7. 09	30.6. → 22.7.																							
42		Zahájení zkušebního provozu	37 dny	24.7. 09	14.9. 09	24.7. → 14.9.																							
43																													
44	SO 6A.005	Spojovací potrubí a silové rozvody	304 dny?	1.8. 08	14.9. 09	1.8. → 14.9.																							
45		obj. 10 - Měření na odtoku	108 dny?	20.11. 08	10.4. 09	20.11. → 10.4.																							
46		obj. 20 - Výustní objekt	13 dny?	16.3. 09	31.3. 09	16.3. → 31.3.																							
47		obj. 20 - Realizace nových a rek. stávajících PP (5.8, 5.9, 5.10, 5.19, 5.20, 5.2	228 dny?	1.8. 08	30.5. 09	1.8. → 30.5.																							
48		obj. 20 - Realizace nových a rek. stávajících PP (vše mimo výše uvedené)	228 dny?	1.8. 08	30.5. 09	1.8. → 30.5.																							
49		obj. 20 - Objektový vodovod	193 dny?	18.8. 08	30.4. 09	18.8. → 30.4.																							
50		obj. 20 - Objektová kanalizace	195 dny?	16.9. 08	30.5. 09	16.9. → 30.5.																							
51		obj. 19 - Trafostanice	24 dny?	12.9. 08	15.10. 08	12.9. → 15.10.																							
52		obj. 19 - Silové rozvody	186 dny?	22.9. 08	25.5. 09	22.9. → 25.5.																							
53		obj. 19 - VO	186 dny?	22.9. 08	25.5. 09	22.9. → 25.5.																							
54		TECHNOLOGIE - PS 6A.107 Rekonstrukce trafostanice	30 dny?	22.9. 08	30.10. 08	22.9. → 30.10.																							
55		Individuální zkoušky	9 dny	18.6. 09	30.6. 09	18.6. → 30.6.																							
56		Komplexní zkoušky	17 dny	30.6. 09	22.7. 09	30.6. → 22.7.																							
57		Zahájení zkušebního provozu	37 dny	24.7. 09	14.9. 09	24.7. → 14.9.																							
58																													
59	SO 6A.006	Komunikace, terénní a sadové úpravy	282 dny?	18.8. 08	31.8. 09	18.8. → 31.8.																							
60		- Komunikace, chodníky	90 dny?	30.4. 09	31.8. 09	30.4. → 31.8.																							
61		- Sadové a terénní úpravy	61 dny?	8.6. 09	31.8. 09	8.6. → 31.8.																							
62																													
63																													
64	PS 6A.105	Motorové rozvody	184 dny?	22.9. 08	22.5. 09	22.9. → 22.5.																							
65	PS 6A.106	SŘTP	215 dny?	18.8. 08	29.5. 09	18.8. → 29.5.																							
66	PS 6A.108	Zabezpečení ČOV	215 dny?	18.8. 08	29.5. 09	18.8. → 29.5.																							
67																													
68		Všeobecné položky	517 dny	24.10. 07	24.9. 09	24.10. → 24.9.																							
76																													

