



# Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

PROJEKT CCI 2004/CZ/16/C/PE/016

## Vodovody a kanalizace informují – květen 2009

Na Břeclavsku již přes rok probíhá výstavba a rozsáhlá rekonstrukce stokových sítí a čistíren odpadních vod (dále jen ČOV). Prvořadým cílem projektu je zajistit, aby způsob odvádění a čištění odpadních vod byl v souladu s příslušnými předpisy České republiky a Evropské unie. Všech 9 řešených lokalit (Břeclav, Podivín, Mikulov, Valtice, Lednice, Hustopeče, Velké Pavlovice, Kobyly a Pohořelice) je na seznamu aglomerací větších než 2 000 EO, u kterých se Česká republika zavázala, že budou do konce roku 2010 splňovat Směrnici o čištění městských odpadních vod.

Projekt Břeclavsko je rozdělen na části A, B, C a D. Části A až C řeší rekonstrukce a výstavbu ČOV a stokových sítí. Část D řešila rekonstrukci a zvýšení kapacity úpravní vody v Lednici a propojení skupinových vodovodů. Tato část projektu byla v srpnu 2008 úspěšně ukončena. Na základě pravomocných kolaudačních rozhodnutí zde probíhá zkušební provoz prozatím bez větších problémů. Část D získala 22. dubna 2009 1. místo v soutěži o titul stavba Jihomoravského kraje 2008 v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

**Město Hustopeče** je zařazeno do části C projektu. V současné době probíhají práce na čistírně odpadních vod (dále jen ČOV). Do 30.4.2009 bylo prostavěno na stavebních objektech a provozních souborech čistírny odpadních vod 70,05 % z celkové ceny této části.

Na stokové síti budou práce pokračovat dle schváleného harmonogramu:

Nad souborem stok AB-2, AC 1-1a, AC 1-1, AC 1-1b, AC 1-2a, AC 1-2, AC1, AB 5-2 v ulici Na Hradbách budou v termínu od 1. 6. 2009 do 30. 8. 2009 probíhat práce související s uvedením komunikací do původního stavu.

Na stoce AE v ulici Tyršova práce probíhají v plném proudu a jejich dokončení je plánováno do 15.6.2009. Konečné terénní úpravy a uvedení komunikace do původního stavu nad stokou v této části komunikace budou provedeny do 30. 6. 2009.

V ulici Nerudova na stoce AE-2 bude stavební činnost dle předpokladu probíhat do 15. 7. 2009. Dokončení terénních úprav povrchů a uvedení komunikace do původního stavu v této části bude provedeno nejpozději do 30. 8. 2009.

V ulicích Nerudova a Tyršova na stoce AF budou vytaženy odbočky pro kanalizační přípojky do 5.7.2009. Konečné úpravy povrchů a uvedení komunikace do původního stavu budou provedeny do 4. 8. 2009.

Stoka BE v ulicích Komenského, Lipová a Masarykovo náměstí bude dokončena do 5. 7. 2009. Konečné úpravy povrchů a uvedení komunikací do původního stavu budou provedeny do 3. 9. 2009.

Práce na stoce C v ulici Tábory byly dokončeny, v průběhu letních měsíců zde budou probíhat konečné úpravy povrchů a uvedení komunikace do původního stavu. Plánované termíny prací v této lokalitě jsou od 26. 7. 2009 do 15. 9. 2009.

Již od února 2009 probíhají práce na stoce CC v ulicích Javorová a Alšova a jejich ukončení je plánováno do 26. 7. 2009. Konečné úpravy povrchů a uvedení komunikací do původního stavu jsou pak naplánovány do 15. 9. 2009.

V návaznosti na dokončení uvedených stavebních prací projektu plánuje město Hustopeče zahájit celkovou rekonstrukci vozovek a chodníků zejména v ulicích Komenského, Na Hradbách a Kurdějovská. Bližší informace k těmto pracím naleznete na internetových stránkách města.

**Situační plány umístění stok včetně plánů jednotlivých ČOV jsou uloženy na [www.vak-projektbrecravsko.cz/dokumenty-ke-stazeni/](http://www.vak-projektbrecravsko.cz/dokumenty-ke-stazeni/).**



Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR.

Tento projekt napomáhá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany Evropské unie.

Řídící orgán:



Zprostředkující subjekt:



Ministerstvo životního prostředí ČR

Realizační orgán:



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Příjemce podpory-investor:



Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.