Smluvně sjednaný HMG postupu provedení díla

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

8A Lednice - ČOV aktualizace č. 2

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Uzavření SOD**	**0 dny**	4.6. 07	4.6. 07
59	Milník číslo 2 - 2. část realizační dokumentace	0 dny	30.1. 08	30.1. 08
2	**Předání staveniště**	**0 dny**	3.3. 08	3.3. 08
3	**Zahájení prací**	0 dny	13.3. 08	13.3. 08
4	**Ucelená funkční část stavby (A) - Biologické čištění - 1. část**	**340,63 dny**	**13.3. 08**	**17.2. 09**
5	SO 8A.001 Příprava území pro výstavbu a zařízení staveniště	**32,63 dny**	13.3. 08	15.4. 08
7	SO 8A.003 Biologická ČOV - NOVÁ AN 1 - KOMPLET	**126,63 dny**	15.4. 08	19.8. 08
8	SO 8A.004 Dmýcharna - kompletně	**166 dny**	15.4. 08	28.9. 08
13	PS 8A.106 Trafostanice - kompletně	**45 dny**	14.7. 08	28.8. 08
6	SO 8A.002 Hrubé předčištění - provizoria	**32,37 dny**	30.9. 08	1.11. 08
10	PS 8A.102 Biologické čištění - 1. část	**98,63 dny**	8.11. 08	15.2. 09
11	PS 8A.104 Motorové rozvody - 1. část	**99,63 dny**	8.11. 08	16.2. 09
12	PS 8A.105 SŘTP - 1. část	**68,63 dny**	10.12. 08	17.2. 09
9	SO 8A.006 Propojovací potrubí a vodohospodářské objekty	**60 dny**	17.12. 08	15.2. 09
14	**Ucelená funkční část stavby (B) - Mechanická část a biologické čištění - 2. část**	**377,63 dny**	**13.7. 08**	**26.7. 09**
20	SO 8A.010 Čerpací stanice "B" - kompletně	**63,37 dny**	13.7. 08	14.9. 08
25	PS 8A.109 Čerpací stanice "B" - kompletně	**69,63 dny**	15.9. 08	24.11. 08
26	PS 8A.110 Motorové rozvody pro ČS "B"	**69,63 dny**	15.9. 08	24.11. 08
27	PS 8A. 111 SŘTP pro ČS "B"	**69,63 dny**	15.9. 08	24.11. 08
16	SO 8A.003 Biologická ČOV	**216,63 dny**	**10.11. 08**	**15.6. 09**
18	ČS kalu - kompletně	27,63 dny	10.11. 08	8.12. 08
17	Stará AN 2 - kompletně	104,63 dny	2.3. 09	15.6. 09
15	SO 8A.002 Hrubé předčištění - kompletně	**89,63 dny**	17.11. 08	15.2. 09
21	PS 8A. 101 Mechanické předčištění - kompletně	**38,63 dny**	16.2. 09	27.3. 09
19	SO 8A.006 Propojovací potrubí a vodohospodářské objekty - adekvátní část	**17,63 dny**	31.5. 09	17.6. 09
22	PS 8A.102 Biologické čištění - 2. část	**41 dny**	15.6. 09	26.7. 09
23	PS 8A.104 Motorové rozvody - 2. část	**41 dny**	15.6. 09	26.7. 09
24	PS 8A.105 SŘTP - 2. část	**41 dny**	15.6. 09	26.7. 09
28	**Ucelená funkční část stavby (C) -Biologické čištění - 3. část**	**325,63 dny?**	**8.9. 08**	**31.7. 09**
29	SO 8A.003 Biologická ČOV	**268,63 dny?**	**8.9. 08**	**4.6. 09**
30	Dosazovací nádrž	83,63 dny	8.9. 08	1.12. 08
31	odtoková šachta	26,38 dny?	2.2. 09	28.2. 09
33	Základ chemie - kompletně	18,63 dny	2.2. 09	21.2. 09
32	ČS na odtoku - kompletně	30,63 dny	4.5. 09	4.6. 09
36	PS 8A.104 Motorové rozvody - 3. část	**91 dny**	1.12. 08	2.3. 09
37	PS 8A.105 SŘTP - 3. část	**91 dny**	1.12. 08	2.3. 09
34	SO 8A.006 Propojovací potrubí a vodohospodářské objekty - adekvátní část	**140 dny**	29.12. 08	18.5. 09
35	PS 8A.102 Biologické čištění - dokončení	**46 dny**	15.6. 09	31.7. 09
58	Milník číslo 3 - rozsah zhotovovacích prací 45 %	0 dny	30.9. 08	30.9. 08
38	**Ucelená funkční část stavby (D) - Kalové hospodářství**	**121,26 dny?**	**31.1. 09**	**1.6. 09**
40	SO 8A.005 Kalové hospodářství - kompletně	**59,63 dny**	31.1. 09	31.3. 09
41	SO 8A.006 Propojovací potrubí a vodohospodářské objekty - adekvátní část	**30,63 dny**	28.2. 09	31.3. 09
42	PS 8A.103 Kalové hospodářství, hygienizace kalu - kompletně	**60 dny?**	31.3. 09	30.5. 09
43	PS 8A.104 Motorové rozvody - 4. část	**45 dny**	15.4. 09	30.5. 09
44	PS 8A.105 SŘTP - 4. část	**41 dny**	15.4. 09	26.5. 09
39	SO 8A.004 Dmýcharna - provozní budova	**30 dny**	2.5. 09	1.6. 09
54	Milník číslo 4 - rozsah zhotovovacích prací 70 %	0 dny	28.2. 09	28.2. 09
45	**Ucelená funkční část stavby (E) - Obslužné objekty ČOV**	**152 dny**	**1.5. 09**	**30.9. 09**
52	PS 8A.107 Přenos na dispečink	**30 dny**	1.5. 09	31.5. 09
53	PS 8A.108 EZS	**30 dny**	1.5. 09	31.5. 09
50	PS 8A.104 Motorové rozvody - dokončení	**28,63 dny**	1.6. 09	30.6. 09
51	PS 8A.105 SŘTP - dokončení	**29,63 dny**	1.6. 09	1.7. 09
46	SO 8A.006 Propojovací potrubí a vodohospodářské objekty - dokončení	**29,37 dny**	17.6. 09	17.7. 09
48	SO 8A.008 Terenní a sadové úpravy, oplocení, osvětlení	**33,99 dny**	2.7. 09	4.8. 09
47	SO 8A.007 Vozovky a zpevněné plochy	**30,01 dny**	4.8. 09	4.9. 09
49	SO 8A.009 Rekultivace ploch ZS	**18,01 dny**	12.9. 09	30.9. 09
55	**Zkušební provoz ČOV**	**79 dny**	31.7. 09	18.10. 09
56	**Předání díla objednateli**	**4 dny**	26.9. 09	30.9. 09
57	Milník číslo 5 - zahájení zkušebního provozu poslední z ČOV	0 dny	30.9. 09	30.9. 09
60	Milník číslo 6 - ukončení realizace díla - vydán protokol o předání díla	0 dny	31.10. 09	31.10. 09

4.11.2008

Vypracoval : Ing. Radim Hamada

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz