Časový harmonogram postupu provedení díla

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

8B Lednice - kanalizace aktualizace č. 2

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Uzavření SOD**	**0 dny**	4.6. 07	4.6. 07
2	**Výzva k zahájení prací objednatelem**	0 dny	31.12. 07	31.12. 07
3	**Zahájení prací**	0 dny	21.1. 08	21.1. 08
67	**SO 8B.005 Kanalizační stoky - FC 5 - Ulice Nejdecká**	**175 dny**	**21.1. 08**	**14.7. 08**
68	**SO 8B.005/1 Kanalizační stoky**	159 dny	**21.1. 08**	**28.6. 08**
69	**Stoka D - část 1 - KT DN 250**	13 dny	21.1. 08	3.2. 08
70	**Stoka A - KT DN 300**	91 dny	21.1. 08	21.4. 08
71	**Stoka A - 1**	**21 dny**	**10.2. 08**	**2.3. 08**
72	KT DN 300	5 dny	10.2. 08	15.2. 08
73	PP DN 300	16 dny	15.2. 08	2.3. 08
74	**Stoka A 1 - 1 - PP DN 300**	18 dny	2.3. 08	20.3. 08
75	**Stoka A - 2**	**35 dny**	**20.3. 08**	**24.4. 08**
76	KT DN 300	8 dny	20.3. 08	28.3. 08
77	PP DN 300	27 dny	28.3. 08	24.4. 08
82	**Stoka A - 4**	**18 dny**	**21.4. 08**	**9.5. 08**
83	KT DN 300	3 dny	21.4. 08	24.4. 08
84	PP DN 300	15 dny	24.4. 08	9.5. 08
78	**Stoka A - 3**	**39 dny**	**24.4. 08**	**2.6. 08**
79	KT DN 300	9 dny	24.4. 08	3.5. 08
80	PP DN 300	30 dny	3.5. 08	2.6. 08
81	**Stoka A 3 - 1 - PP DN 300**	26 dny	2.6. 08	28.6. 08
85	**SO 8B.005/2 Odbočky pro přípojky**	157 dny	**28.1. 08**	**3.7. 08**
86	**SO 8B.005/3,4 Opravy komunikace po výkopech**	153 dny	**12.2. 08**	**14.7. 08**
21	**Milník číslo 2 - realiz. dokumentace 2 část**	0 dny	30.1. 08	30.1. 08
49	**SO 8B.003 Kanal.stoky-FC 3-Ul. Mikulovská,Václavkova**	**163 dny**	**4.2. 08**	**16.7. 08**
50	**SO 8B.003/1 Kanalizační stoky**	145 dny	**4.2. 08**	**28.6. 08**
55	**Propoj stoky D**	**16 dny**	**4.2. 08**	**20.2. 08**
56	SKL DN 500 SN 10000	5 dny	4.2. 08	9.2. 08
57	Žb DN 1000	11 dny	9.2. 08	20.2. 08
51	**Stoka DA**	**96 dny**	**16.2. 08**	**22.5. 08**
52	Žb DN 1000	4 dny	16.2. 08	20.2. 08
53	KT DN 400	49 dny	20.2. 08	9.4. 08
54	KT DN 300	43 dny	9.4. 08	22.5. 08
58	**Stoka DA - 1**	**62 dny**	**10.4. 08**	**11.6. 08**
59	KT DN 400	10 dny	10.4. 08	20.4. 08
60	PP DN 400	42 dny	20.4. 08	1.6. 08
61	PP DN 300	10 dny	1.6. 08	11.6. 08
62	**Stoka DA - 2**	**45 dny**	**14.5. 08**	**28.6. 08**
63	KT DN 400	19 dny	14.5. 08	2.6. 08
64	PP DN 400	26 dny	2.6. 08	28.6. 08
65	**SO 8B.003/2 Odbočky pro přípojky**	142 dny	**12.2. 08**	**3.7. 08**
66	**SO 8B.003/3,4 Opravy komunikace po výkopech**	148 dny	**19.2. 08**	**16.7. 08**
87	**SO 8B.012 Výtlaky kanalizačních vod -FC 5 - Nejdek**	**93 dny**	**1.3. 08**	**2.6. 08**
88	**SO 8B.012/1 Kanalizační výtlak V - 2 PE - DE110**	74 dny	1.3. 08	14.5. 08
89	**SO 8B.012/2 Opravy komunikace po výkopech**	24 dny	**9.5. 08**	**2.6. 08**
105	**SO 8.023 Rekonstrukce ČS Břeclavská**	**60 dny**	**5.5. 08**	**4.7. 08**
106	**ČS 3 - stavební úpravy**	29 dny	5.5. 08	3.6. 08
107	**PS 8B.101.3 ČS Břeclavská - strojní technologie**	31 dny	3.6. 08	4.7. 08
90	**SO 8.022 ČS Nejdek**	**74 dny**	**14.5. 08**	**27.7. 08**
91	**SO 8.022/1 ČS Nejdek stavební část**	40 dny	**14.5. 08**	**23.6. 08**
92	ČS 2	25 dny	14.5. 08	8.6. 08
93	Havarijní přepad HP - PP DN 300	15 dny	8.6. 08	23.6. 08
94	**SO 8B.031 Přípojka NN pro ČS Nejdek**	15 dny	21.6. 08	6.7. 08
95	**Provozní soubory pro ČS Nejdek**	**34 dny**	**23.6. 08**	**27.7. 08**
96	**PS 8B.101.2 ČS Nejdek-strojní technologie**	32 dny	23.6. 08	25.7. 08
97	**PS 8B.102 ČS Elektro pro PS 8B.101.2**	17 dny	4.7. 08	21.7. 08
98	**PS 8B.103 ČS MaR, přenos dat PS 8B.101.2**	15 dny	12.7. 08	27.7. 08
100	**SO 8.024 Rekonstrukce ČS Mikulovská**	**61 dny**	**29.5. 08**	**29.7. 08**
101	**SO 8.024/1.Rekonstrukce ČS - stavební úpravy**	25 dny	29.5. 08	23.6. 08
102	**SO 8.024/2. Havarijní přepad**	29 dny	20.6. 08	19.7. 08
104	**PS 8B.101.4 ČS Mikulovská - strojní technologie**	32 dny	23.6. 08	25.7. 08
103	**SO 8.024/3. Opravy komunikace po výkopech**	15 dny	14.7. 08	29.7. 08
37	**SO 8B.004 Kanalizační stoky - FC 4 Cihlářská**	**357,63 dny**	**26.6. 08**	**19.6. 09**
38	**SO 8B.004/1 Kanalizační stoky**	338,63 dny	**26.6. 08**	**31.5. 09**
40	**Stoka CA - 1**	**43,63 dny**	**26.6. 08**	**9.8. 08**
41	SKL DN 600 SN 10000	19,63 dny	26.6. 08	16.7. 08
42	PP DN 400	33,63 dny	6.7. 08	9.8. 08
43	**Stoka CA 1 - 1**	**53 dny**	**30.7. 08**	**21.9. 08**
44	SKL DN 600 SN 10000	25 dny	30.7. 08	24.8. 08
45	PP DN 300	28 dny	24.8. 08	21.9. 08
46	**Stoka CA 1 PP DN 300**	21 dny	21.9. 08	12.10. 08
39	**Stoka CA-2 PP DN 300**	59,63 dny	1.4. 09	31.5. 09
47	**SO 8B.004/2 Odbočky pro přípojky**	73,63 dny	**8.9. 08**	**6.6. 09**
48	**SO 8B.004/4,5 Opravy komunikací po výkopech**	52 dny	**22.9. 08**	**19.6. 09**
4	**SO 8B.001 Kanal.stoky - FC 1 - Ulice Slovácká**	**297 dny**	**1.7. 08**	**24.4. 09**
5	**SO 8B.001/1 Kanalizační stoky**	264,63 dny	**1.7. 08**	**23.3. 09**
8	**Stoka B - PP DN 300**	170,63 dny	1.7. 08	19.12. 08
7	**Stoka B2 - PP DN 300**	26 dny	7.7. 08	2.8. 08
6	**Stoka B1 - PP DN 300**	27 dny	4.8. 08	31.8. 08
10	**Stoka DK**	**45,63 dny**	**4.1. 09**	**19.2. 09**
11	PP DN 400	25,63 dny	4.1. 09	30.1. 09
12	Lapák písku	32 dny	18.1. 09	19.2. 09
9	**Stoka B3 - PP DN 300**	76,63 dny	5.1. 09	23.3. 09
14	**SO 8B.001/3 Opravy komunikace po výkopech**	60 dny	**10.11. 08**	**24.4. 09**
13	**SO 8B.001/2 Odbočky pro přípojky**	96,63 dny	**21.12. 08**	**28.3. 09**
108	**SO 8B.006 Rekonstrukce OK 4**	**107 dny**	**9.7. 08**	**24.10. 08**
109	**SO 8B.006/1 Kanalizační stoky**	77 dny	**9.7. 08**	**24.9. 08**
111	**Výustní objekt VO 4**	**50,63 dny**	**9.7. 08**	**29.8. 08**
112	SKL DN 800 SN 10000	36,63 dny	9.7. 08	15.8. 08
113	Odlehčovací příkop	14 dny	15.8. 08	29.8. 08
110	**Odlehčovací komora OK 4**	13,63 dny	11.8. 08	25.8. 08
114	**Stoka D - část 2**	**44 dny**	**11.8. 08**	**24.9. 08**
115	PP DN 300	34 dny	11.8. 08	14.9. 08
116	PP DN 250	10 dny	14.9. 08	24.9. 08
117	**SO 8B.006/2 Opravy komunikace po výkopech**	29 dny	**25.9. 08**	**24.10. 08**
22	**SO 8.021 ČS Slovácká**	**214,63 dny**	**1.8. 08**	**4.3. 09**
23	**SO 8.021/1 ČS Slovácká stavební část**	42 dny	1.8. 08	12.9. 08
28	**SO 8B.031 Přípojka NN pro ČS Slovácká**	17 dny	30.1. 09	16.2. 09
24	**Provozní soubory pro ČS Slovácká**	**30,63 dny**	**1.2. 09**	**4.3. 09**
25	**PS 8B.101.1 ČS Slovácká - strojní technologie**	30,63 dny	1.2. 09	4.3. 09
26	**PS 8B.102 ČS - Elektroinstalace pro PS 8B.101.1**	15,63 dny	13.2. 09	1.3. 09
27	**PS 8B.103 ČS 1 - MaR, přenos dat pro PS 8B.101.1**	15,63 dny	13.2. 09	1.3. 09
20	**Milník číslo 3 - rozsah zhotovovacích prací 45 %**	0 dny	30.9. 08	30.9. 08
15	**SO 8B.011 Výtlaky - FC 1 - Ulice Slovácká**	**58,63 dny**	**4.10. 08**	**2.12. 08**
16	**SO 8B.011/1 Kanalizační výtlaky**	**57 dny**	**4.10. 08**	**30.11. 08**
17	Kanalizační výtlak V - 1 PE - DE90	56,63 dny	4.10. 08	30.11. 08
18	Úklidová stoka US - 1 KT DN 300	20 dny	10.11. 08	30.11. 08
19	**SO 8B.011/2,3 Opravy komunikace po výkopech**	14,63 dny	**17.11. 08**	**2.12. 08**
29	**SO 8B.002 Kanal.stoky - FC 2 - Ul. 21. dubna**	**147,63 dny**	**3.1. 09**	**31.5. 09**
30	**SO 8B.002/1 Kanalizační stoky**	134,63 dny	**3.1. 09**	**18.5. 09**
32	**Stoka F**	**99,63 dny**	**3.1. 09**	**13.4. 09**
33	PP DN 300	40 dny	3.1. 09	12.2. 09
34	KT DN 300	59,63 dny	12.2. 09	13.4. 09
31	**Stoka G - PP DN 300**	50 dny	29.3. 09	18.5. 09
35	**SO 8B.002/2 Odbočky pro přípojky**	100 dny	**6.2. 09**	**17.5. 09**
36	**SO 8B.002/3,4 Opravy komunikace po výkopech**	49,25 dny	**11.4. 09**	**31.5. 09**
99	**Milník číslo 4 - rozsah zhotovovacích prací 70 %**	0 dny	28.2. 09	28.2. 09
118	**Milník číslo 5 - připojení 80 % kanalizačních přípojek**	0 dny	30.9. 09	30.9. 09
119	**Milník číslo 6 - protokol o předání a převzetí díla**	0 dny	31.10. 09	31.10. 09

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz