Smluvně sjednaný HMG postupu provedení díla

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

2A Mikulov - ČOV - Aktualizace 2

ID	Název úkolu	oz	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Uzavření SOD		0 dny	4 6 07	4 6 07
2	Milník číslo 2 - 2.část realizační dokumentace		0 dny	31 1 08	31 1 08
3	Milník číslo 3- 45% zhotovovacích prací		0 dny	30 9 08	30 9 08
4	Milník číslo 4- 70% zhotovovacích prací		0 dny	28 2 09	28 2 09
5	Milník číslo 5- zahájení zkušebního provozu ČOV		0 dny	30 9 09	30 9 09
6	Milník číslo 6 - protokol o předání a převzetí díla		0 dny	31 10 09	31 10 09
7	Předání staveniště		1 den	22 11 07	23 11 07
8	Zahájení prací		708 dny	22.11. 07	30.10. 09
9	SO 2A.001 Terénní úpravy, příprava území, ZS		107 dny	22 11 07	21 8 09
10	SO 2A.002 Demolice - 1.ETAPA		90 dny	28 11 07	26 2 08
11	SO 2A.002 Demolice - 2.ETAPA		219 37 dny	20 6 08	25 1 09
12	SO 2A.002 Demolice - 3.ETAPA		55 dny	28 3 09	22 5 09
13	SO 2A.003 Rekonstr obj.ČS a hrubého předčištění - 1.ETAPA		155 dny	1 4 08	3 9 08
14	SO 2A.003 Rekonstr obj.ČS a hrubého předčištění - 3.ETAPA		275 dny	13 10 08	15 7 09
15	SO 2A.004 Mechanické předčištění, čerpací stanice		410 dny	28 1 08	13 3 09
16	SO 2A.005 Selektor		210 dny	14 3 08	10 10 08
17	SO 2A.006 Aktivační nádrže		282 dny	2 1 08	10 10 08
18	SO 2A.007 Dosazovací nádrže		552 dny	2 1 08	7 7 09
19	SO 2A.008 Rozvody pitné a provozní vody		272 dny	1 7 08	30 3 09
20	SPUŠTĚNÍ BIOLOGICKÉ ČÁSTI ČOV DO PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ		0 dny	2 3 09	2 3 09
21	SO 2A.009 Stavební úpravy stávajícího monobloku - 2.ETAPA		125 dny	24 2 09	29 6 09
22	SO 2A.009 Stavební úpravy stávajícího monobloku - 3.ETAPA		375 dny	30 8 08	9 9 09
23	SO 2A.010 Rekonstrukce provozní budovy		145 dny	10 12 07	3 5 08
24	SO 2A.011 Rekonstr budovy kalového hospod. a deponie kalu		278 dny	1 8 08	6 5 09
25	SO 2A.012 Kalojemy a hygienizace kalu		299 dny	4 8 08	30 5 09
26	SO 2A.013 Komunikace		218 dny	21 3 09	25 10 09
27	SO 2A.014 Oplocení		238 dny	6 3 09	30 10 09
28	SO 2A.015 Sadové úpravy		206 dny	5 4 09	28 10 09
29	SO 2A.016 Propojovací potrubí		430 dny	1 5 08	5 7 09
30	SO 2A.017 Venkovní osvětlení		425 dny	6 6 08	5 8 09
31	SO 2A.018 Rozvody plynu pro 1.etapu		102 dny	2 4 08	13 7 08
32	SO 2A.018 Rozvody plynu pro 2.etapu		68 dny	24 3 09	31 5 09
33	SO 2A.019 Přeložky inženýrských sítí		519 37 dny	26.11. 07	28 4 09
34	SO 2A 020 Venkovní kabelové trasy		140 dny	2 6 08	20.10 08
35	Technologie		968,38 dny	5.2. 08	30.9. 10
36	PS 2A.101 Mechanické předčištění, čerpací stanice		187 dny	31 7 08	3 2 09
37	PS 2A.102 Lapák štěrku		60 dny	1 5 09	30 6 09
38	PS 2A.103 Dešťová zdrž, ČS dešťových vod		239 dny	3 11 08	30 6 09
39	PS 2A.104 Svozové hospodářství		60 dny	1 5 09	30 6 09
40	PS 2A.105 Selektor		96 dny	30 8 08	4 12 08
41	PS 2A.106 Aktivační nádrže		111 dny	15 8 08	4 12 08
42	PS 2A.107 Dosaz.nádrže, ČS vratného kalu, terciální čištění		223 dny	1 7 08	9 2 09
43	PS 2A.108 Chemické srážení fosforu		45 dny	1 6 09	16 7 09
44	PS 2A.109 Dmycharna pro aktivační nádrže		60 dny	16 6 08	15 8 08
45	PS 2A.110 Zahuštění přebytečného kalu		174 dny	1.2. 09	25.7. 09
46	PS 2A.111 Uskladňovací nádrže		174 dny	1.2. 09	25.7. 09
47	PS 2A.112 Odvodnění kalu		174 dny	1 2 09	25 7 09
48	PS 2A.113 Dmycharna pro uskladňovací nádrže kalu		170 dny	1 2 09	21 7 09
49	PS 2A.114 Demontáže stávajícího zařízení		421 dny	5 2 08	1 4 09
50	PS 2A 115 Hygienizace kalu		145 dny	20.2 09	15 7 09
51	PS 2A 116 Rozvody silnoproudu		363 dny	1 9 08	30 8 09
52	PS 2A.117 Měření a regulace		408 dny	15 9 08	28 10 09
53	PS 2A.118 Řídící systém		283 dny	21 1 09	31 10 09
54	PS 2A 119 Kamerový systém		161 dny	19 5 09	27 10 09
55	Zkušební provoz ČOV		365 dny	30 9 09	30 9 10